

Suunniteltu toteutusaikataulu															Hankkeen toteutusvaiheet						
Hankenimi	Tammikuu	Helmi- kuu	Maalis- kuu	Huhti- kuu	Touko- kuu	Kesä- kuu	Heinä- kuu	Elo- kuu	Syys- kuu	Loka- kuu	Marras- kuu	Joulu- kuu	TA25	Hankkeen tila	Hanketta ei ole aloitettu.	Suun- nittelu	Kilpai- lutus	Sopimus	Toteutus	Valmis	Keskeyt- etty
Hyökännumen alueen hulevesijärjestelmä													100 000,00	Ei aloitettu.							
Pyydyskorven alueen katuinfran rakentaminen													900 000,00	Toteutus käynnissä.							
MT140 keskisaarekkeen uusiminen, 3-vaihe													700 000,00	Ei aloitettu.							
Kapuli V infran rakentaminen (suunnittelu 2025)													80 000,00	Ei aloitettu.							
Kapulín alueen risteyslevytykset ja katuviherrakentaminen													100 000,00	Ei aloitettu.							
Täydentävä katuviherrakentaminen													50 000,00	Ei aloitettu.							
Kohdentamattomat pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet													100 000,00	Toteutus käynnissä.							
Alueet mm. teollisuus ja infra													2 030 000,00								
Jokihuhdantien jk/pp ja alueen katusaneeraus													850 000,00	Toteutus käynnissä.							
Einontien jk/pp (suunnittelu 2025)													15 000,00	Toteutus käynnissä.							
Alhontien jk/pp (suunnittelu 2025)													15 000,00	Toteutus käynnissä.							
Sälinkääntien jk/pp yritysalueelle													250 000,00	Toteutus käynnissä.							
Riihenmäenraitti													300 000,00	Toteutus käynnissä.							
Vuohimäenraitti													100 000,00	Ei aloitettu.							
Leppämaantie -Kajavantie puistoraitti													100 000,00	Ei aloitettu.							
Kruununraitti jk/pp													100 000,00	Toteutus käynnissä.							
Meijerinraitti													200 000,00	Toteutus käynnissä.							
Vuolteenmetsäntien jk/pp (suunnittelu 2025)													20 000,00	Toteutus käynnissä.							
Perkkiönpellontien jk/pp													150 000,00	Toteutus käynnissä.							
Kevytliikenne													2 100 000,00								
Päällystystyöt													500 000,00	Kilpailutuksessa.							

KAtuvalaistus										150 000,00	Toteutus käynnissä.							
Vanha Porvoontie-Isonniityntien keskisaareke										100 000,00	Toteutus käynnissä.							
Otavantien, Ellinpolku, MÄrtanpolku, Metsäpolku, Papanapolku										600 000,00	Toteutus käynnissä.							
Kirvuntie (väli Urheilutie-Vanha-Porvoontie) suunnittelu 2025										60 000,00	Toteutus käynnissä.							
Liikenne										1 410 000,00								
Lempivaaran vihertyöt (maankaatopaikan maisemointi)										100 000,00	Toteutus käynnissä.							
Lempivaaran leikkipuisto (suunnittelu 2025)										15 000,00	Ei aloitettu.							
Skeittiparkki (suunnittelu 2025)										20 000,00	Toteutus käynnissä.							
Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen perusparannustoimenpiteet										50 000,00	Ei aloitettu.							
Puistot ja leikkipaikat										185 000,00								
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus										50 000,00	Toteutus käynnissä.							
Paloaseman vesikattokorjaus										15 000,00	Suunnittelussa.							
Riihenmäen yläkoulun vesikaton kunnostustyö										30 000,00	Suunnittelussa.							
Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen										80 000,00	Sopimus allekirjoitettu.							
Kirkonkylän koulun viipaleen vesikaton maalaus										15 000,00	Keskeytetty							
Varja ataljee julkisivumaalaus										20 000,00	Toteutus käynnissä.							
Myllytontun päiväkodin julkisivun maalaus										50 000,00	Suunnittelussa.							
Monitoimitalon ulko-ovien uusinta										30 000,00	Suunnittelussa.							
Anttilan päiväkodin, Vanamon julkisivumaalaus										80 000,00	Keskeytetty							
Seurojentalon WC-tilojen korjaus										160 000,00	Suunnittelussa.							
Kunnantalon hissin uusinta										50 000,00	Sopimus allekirjoitettu.							
Sisäilmakorjausvaraus (kohteet määrittyvät myöhemmin)										15 000,00	Ei aloitettu.							
UUSI ! Lukion vesikaton osan bitumikermi (aurinkopaneeleiden alle)											Suunnittelussa.							
UUSI! Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan vesiputkien vaihtotyö (jotka jäi vaihtamatta)											Suunnittelussa.							

