

Raportti teknisen hankkeiden toteutumisesta 2024

Kesäkuu

Hankeryhmä	Hankenimi	Kohde	Tavoitteellinen toteutus-aika	Toteu- ma	Valmius- vaihe	Lisätiedot
Toimitilapalvelujen investoinnit	Kirkonkylän koulun viipaleen vesikaton maalaus (ei toteutusta vuonna 2024)	Kirkonkylän koulu	kesä-elo		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy uudelle 2025. Käyttämättä jäävällä määrärahalta toteutetaan Saaren koulun ja Nummistien koulun yllättävien vesikattovutojen korjaukset.
	Riihenmäen koulun Kotitalousluokkien muutostyöt	Riihenmäen koulu	kesä-elo		valmis ✓	
	Hirvihaaran koulun piha-alueen asfaltointin uusinta (ei toteutusta vuonna 2024)	Hirvihaaran koulu	kesä-elo		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy uudelle 2025. Käyttämättä jäävällä määrärahalta toteutetaan Saaren koulun ja Nummistien koulun yllättävien vesikattovutojen korjaukset.
	Kirkonkylän koulun piha-alueen asfaltointin uusinta	Kirkonkylän koulu	kesä-elo		valmis ✓	
	Kunnantalon palvelukäytävän huoneiden äänieristäminen (desibeliovet)	Kunnantalo	syys-joulu		0 %	
	Kunnantalon kulunvalvonnan uusiminen (ei toteuteta vuonna 2024)	Kunnantalo	kesä-joulu		0 %	Tämän hankkeen toteuttaminen siirtyy uudelle 2025. Käyttämättä jäävät määrärahat käytetään monitoimitalon kulunvalvontaan / lukitusmuutoksiin.
	Monitoimitalon vanhan ladon purku ja alueen täyttö/tasaus (toteutus käyttötaloudesta)	Monitoimitalo	kesä-elo		0 %	Toteutetaan käyttötalouden määrärahoista.
	Monitoimitalon pyöräparkki ja invaluiska	Monitoimitalo	huhti-syys		40 %	
	Monitoimitalon kulunvalvonnan uusiminen	Monitoimitalo	kesä-elo		40 %	
	Myllytontun päiväkodin lattiapintojen korjausta ja seinien maalausta	Myllytontun päiväkoti	heinäkuu		valmis ✓	
	Seurojentalon ulkoalueiden muutostyöt	Seurojentalo	kesä-heinä		80 %	
	Terveyskeskuksen kulunvalvonnan uusiminen (ei toteuteta vuonna 2024)	Terveyskeskus	heinä-joulu		0 %	Tämän hankkeen toteuttaminen siirtyy uudelle 2025. Käyttämättä jäävät määrärahat käytetään monitoimitalon kulunvalvontaan / lukitusmuutoksiin.
	Valittuihin kohteisiin tehdään sisäilmakorjausta (varaus) > Terveyskeskus	Valittuihin kohteisiin	tammi-joulu		70 %	
	Myllymäen koulun peruskorjaus	Myllymäen koulu	syys-joulu		0 %	Hanke odottaa tilatarveselvityksen valmistumista ja päätöksentekoa.
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen	Valittuihin kohteisiin	tammi-elo		50 %		
Seurojentalon narikka ja varastoalueen peruskorjaus	Seurojentalo	helmi-joulu		50 %		
Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen (ei toteuteta 2024)	Hyökännummen koulu	kesä-elo		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy uudelle 2025. Käyttämättä jäävällä määrärahalta toteutetaan Saaren koulun ja Nummistien koulun yllättävien vesikattovutojen korjaukset.	
Saaren koulun vesikatkon kunnostus (uusi)	Saaren koulu		0	valmis ✓		
Nummistien koulun vesikatkon kunnostus (uusi)	Nummistien koulu		0	20 %		
Energian säästötoimenpiteet	Sääksjänen koulu > kunnantalo ja terveyskeskus	kesä-loka		20 %		
Taikametsän päiväkodin rakennuksen purku (käyttötalous)	Taikametsän päiväkoti	kesä-elo		20 %		
Monitoimitalon vanhan ladon purku (käyttötalous)	Monitoimitalo	kesä-elo		20 %		
Sähkö-Poksin rakennuksen purku (käyttötalous)	Sähkö-Poksi	kesä-elo		20 %		
Museo (Hirvihaaran rakennusten kunnostus	Museo (hirvihaara)	kesä		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy uudelle 2025 säästötoimenpiteenä.	
Kivistöntien ulkorakennuksen maalaus	Kivistöntie 2	kesä		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy uudelle 2025 säästötoimenpiteenä.	
Varja piha-alueen kunnostus (jatkuu uodelta 2023)	Varja-Ataljee	kevät		80 %		

Toimitilapalvelujen käyttötalous



Selitteet värimerkinnille

- Toteutuksessa oleva, aikataulussa oleva hanke
- Aikataulusta myöhässä oleva hanke.
- Hanketta ei toteuteta tänä vuonna investointimäärärahoista.

Raportti teknisen hankkeiden toteutumisesta 2024

Kesäkuu

Hankeryhmä	Hankenimi	Kohde	Tavoitteellinen toteutus-aika	Toteuma	Valmiusvaihe	Lisätiedot
Kuntatekniikan investoinnit	Hyökännummen alueen kuivatus	Keskusta	touko-marras		10 %	
	Pienet liikenneturvallisuuskohteet	Erikseen määriteltävät kohteet vuosittain	touko-marras, uusi aika elo-joulu		0 %	
	MT140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie)	Keskusta	kesä-elo, uusi touko-elokuu		80 %	
	Roinilanpellon alueen kadun rakentaminen	Keskusta	touko-syys, uusi elo-lokakuu		0 %	
	Salotien alueen kadun rakentaminen	Keskusta	huhti-syys		80 %	
	Paloasema- Anttila kevyen liikenteen yhteysreitti	Keskusta	touko-loka, uusi aika elo-		0 %	
	Kenkäkallion- ja -pellontien klv	Keskusta	huhti-loka		50 %	
	Hirvhaarantie klv	Hirvhaaran kylä	helmi-loka		50 %	
	Päälylstystyöt	Erikseen määriteltävät kohteet vuosittain	kesä-syys		0 %	
	Katuvalaistus	Erikseen määriteltävät kohteet vuosittain	touko-loka		20 %	
	Pienet täydennysrakennuskohteet	Erikseen määriteltävät kohteet vuosittain	touko-loka		30 %	
	Ojamäentie	Keskusta	huhti-loka		10 %	
	Vanha Porvoontie	Keskusta	maalis-marras		40 %	
	Vanhan Porvoontien sillat	Keskusta	maalis-marras		50 %	
	Kaakkumänraitin silta	Keskusta	maalis-elo (aloius huhtikuussa)		70 %	
	Heikinkujan pysäköintijärjestelyt	Keskusta	kesä-elo (aloius toukokuussa)		90 %	
	Lempivaaran vihertyöt	Keskusta	touko-syys		10 %	
	Matinmäentie leikkipuisto (ei toteutusta)	Keskusta	touko-syys (kesäkuussa aloitus)		0 %	
	Koivupuiston leikkipuisto	Keskusta	touko-syys (elokuussa aloitus)		0 %	
	Pienet puistojen ja leikki- paikkojen parannustoimenpiteet	Erikseen määriteltävät kohteet vuosittain (aidan)		0	20 %	
	Varja Ataljee	Keskusta	koko vuosi		valmis	

Selitteet värimerkinnöille

- Toteutuksessa oleva, aikataulussa oleva hanke
- Aikataulusta myöhässä oleva hanke
- Hanketta ei toteuteta tänä vuonna investointinäärärahoista.