

# TEKNISEN HANKKEIDEN TOTEUMA 1-9/2024

## Raportti teknisen hankkeiden toteutumisesta 2024

Syyskuu

Hankeryhmä	Hankenimi	Tavoitteellinen toteutusaika	Toteuma	Valmiusvaihe
Toimitilapalvelujen investoinnit	Kirkonkylän koulun viipaleen vesikaton maalaus (ei toteutusta vuonna 2024)	kesä-elo		<input type="radio"/>
	Riihenmäen koulun Kotitalousluokkien muutostyöt	kesä-elo		<input checked="" type="radio"/>
	Hirvihaaran koulun piha-alueen asfaltointin uusinta (ei toteutusta vuonna 2024)	kesä-elo		<input type="radio"/>
	Kirkonkylän koulun piha-alueen asfaltointin uusinta	kesä-elo		<input checked="" type="radio"/>
	Kunnantalon palvelukäytävän huoneiden äänieristäminen (desibeliovet)	syys-joulu		<input type="radio"/>
	Kunnantalon kulunvalvonnan uusiminen (ei toteuteta vuonna 2024)	kesä-joulu		<input type="radio"/>
	Monitoimitalon vanhan ladon purku ja alueen täyttö/tasaus (toteutus käyttötaloudesta)	kesä-elo		<input type="radio"/>
	Monitoimitalon pyöräparkki ja invaluiska	huhti-loka		<input checked="" type="radio"/>
	Monitoimitalon kulunvalvonnan uusiminen	kesä-elo > lokakuu		<input checked="" type="radio"/>
	Myllytontun päiväkodin lattiapintojen korjausta ja seinien maalausta	heinäkuu		<input checked="" type="radio"/>
	Seurojentalon ulkoalueiden muutostyöt	kesä-heinä		<input checked="" type="radio"/>
	Terveyskeskuksen kulunvalvonnan uusiminen (ei toteuteta vuonna 2024)	heinä-joulu		<input type="radio"/>
	Valittuihin kohteisiin tehdään sisäilmakorjausta (varaus) > Terveyskeskus	tammi-joulu		<input checked="" type="radio"/>
	Myllymäen koulun peruskorjaus	syys-joulu		<input type="radio"/>
	Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen	tammi-elo		<input checked="" type="radio"/>
	Seurojentalon narikka ja varastoalueen peruskorjaus	helmi-joulu		<input checked="" type="radio"/>
	Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen (ei toteuteta 2024)	kesä-elo		<input type="radio"/>
	Saaren koulun vesikaton kunnostus (uusi)		0	<input checked="" type="radio"/>
	Nummisten koulun vesikaton kunnostus (uusi)		0	<input checked="" type="radio"/>
	Energian säästötoimenpiteet	kesä-loka (uusi 31.12.2024)		<input checked="" type="radio"/>

Selitteet värimerkinnöille

- Toteutuksessa oleva, aikataulussa oleva hanke
- Aikataulusta myöhässä oleva hanke.
- Hanketta ei toteuteta tänä vuonna investointimäärärahoista.

Raportti teknisen hankkeiden toteutumisesta 2024

Syyskuu

Hankeryhmä	Hankenimi	Tavoitteellinen toteutusaika	Toteuma	Valmiusvaihe
Toimitilapalvelujen käyttötalous	Taikametsän päiväkodin rakennuksen purku (käyttötalous)	kesä-elo /uusi aika lokakuu		
	Monitoimitalon vanhan ladon purku (käyttötalous)	kesä-elo		
	Sähkö-Poksin rakennuksen purku (käyttötalous)	kesä-elo /uusi aika lokakuu		
	Museo (Hirvihaaran rakennusten kunnostus)	kesä		
	Kivistöntien ulkorakennuksen maalaus	kesä		
	Varja piha-alueen kunnostus (jatkuu vuodelta 2023)	kevät		

Selitteet värimerkinnöille

- Toteutuksessa oleva, aikataulussa oleva hanke
- Aikataulusta myöhässä oleva hanke.
- Hanketta ei toteuteta tänä vuonna investointimäärärahoista.

Raportti teknisen hankkeiden toteutumisesta 2024

Syyskuu

Hankeryhmä	Hankenimi	Tavoitteellinen toteutusaika	Toteuma	Valmiusvaihe
Kuntatekniikan investoinnit	Hyökännummen alueen kuivatus	touko-marras		
	Pienet liikenneturvallisuuskohteet	touko-marras, uusi aika elo-joulu		
	MT140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie)	kesä-elo, uusi touko-elokuu (lokakuu)		
	Roinilanpellon alueen kadun rakentaminen	touko-syys,uusi elo-lokakuu		
	Salotien alueen kadun rakentaminen	huhti-syys		
	Paloasema- Anttila kevyen liikenteen yhteysreitti	touko-loka, ei toteudu 2024 valituksesta johtuen		
	Kenkäkallion- ja -pellontien klv	huhti-loka		
	Hirvihaarantie klv	helmi-loka		
	Päällystystyöt	kesä-syys		
	Katuvalaistus	touko-loka		
	Pienet täydennysrakennuskohteet	touko-loka, uusi syys-marras		
	Ojamäentie	huhti-loka		
	Vanha Porvoontie	maalis-marras		
	Vanhan Porvoontien sillat	maalis-marras		
	Kaakkumänraitin silta	maalis-elo (aloitus huhtikuussa)		
	Heikinkujan pysäköintijärjestelyt	kesä-elo (aloitus toukokuussa)		
	Lempivaaran vihertyöt	touko-syys (loka)		
	Matinmäentie leikkipuisto (ei toteutusta)	touko-syys (kesäkuussa aloitus) ei toteuteta		
	Koivupuiston leikkipuisto	touko-syys (elokuussa aloitus)		
	Pienet puistojen ja leikkipaikkojen parannustoimenpiteet	koko vuosi		
Varja Ataljee	koko vuosi			

Selitteet värimerkinnöille

- Toteutuksessa oleva, aikataulussa oleva hanke
- Aikataulusta myöhässä oleva hanke.
- Hanketta ei toteuteta tänä vuonna investointimäärärahoista.